

Orientering om altanprojekt



Bestyrelsen orienterer om fremdriften i altanprojektet

Fremdriften i altanprojektet

Efter generalforsamlingens godkendelse af altanprojektet, har bestyrelsen på vegne af de involverede ejere indgået kontrakt med Ringsted Bygningsentreprise, der efterfølgende har igangsat den normale procedure, der i nævnte rækkefølge omfatter:

- Projektering – normalt 5-6 uger – **er gennemført**
- Myndighedsbehandling – normalt 6-8 uger – **igangværende**
- Materialebestilling / Produktion – normalt 10 uger – **afventer**
- Montering af altan – 2-3 dage pr. altan – **afventer**
- Afleveringsforretning – 1 dag – **afventer**

Projektet blev fremsendt til kommunen den 8. februar 2006.

Kommunens behandling af vores ansøgning har indtil nu varet knap 9 uger. Ifølge det oplyste skyldes den lange behandlingstid, at kommunen har ualmindeligt mange ansøgninger at behandle i disse dage. Vi har forsøgt at holde kontakt til kommunen undervejs for at sikre det hurtigst mulige forløb. Vi forventer, at der i de nærmeste uger vil pågå en brevveksling mellem vores rådgivere og kommunen omkring den endelige godkendelse af altanprojektet.

Under forudsætning af, at kommunen har givet endelig godkendelse til projektet om et par uger, kan monteringen forventes at opstarte i starten af juli måned – noget forsinket i forhold til den oprindelige forventning.

Når vi har fået endelig tilbagemelding fra kommunen vil vi informere herom på hjemmesiden.

Vi kan i øvrigt informere, at alle involverede ejere har indbetalt deres respektive andel af projektet på foreningens byggekonto i BG Bank.

Mvh. Bestyrelsen, E/F H. V. Nyholms Vej 13-19