

Byggeregnskab for E/F H.V. Nyholms Vej 13-19

Renovering af tag & facade, oktober 2011 - februar 2012

	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
UDGIFTER			
Entreprenør, Lundbæk & Hansen A/S:			
A´c nr. 1	1.285.025,00		
A´c nr. 2	1.540.512,50		
A´c nr. 3	796.487,50		
Slutfaktura	202.100,00		
Aftalte ekstraarbejder	<u>52.562,50</u>		
	3.876.687,50	3.864.375,00	-12.312,50
Rådgiver, Terkel Pedersen	50.000,00	75.000,00	25.000,00
Advokat, Plesner	35.500,00	10.000,00	-25.500,00
Forsikring, Codan	7.460,25		-7.460,25
Provision, Nordea	15.000,00		-15.000,00
Renter, byggekonto	49.314,73		-49.314,73
Fortæring, byggemøder	293,50		-293,50
Uforudsete omkostninger		100.000,00	100.000,00
UDGIFTER I ALT	4.034.255,98	4.049.375,00	15.119,02
INDTÆGTER			
Indbetalt af ejerne, ekstraordinært	-595.431,00	-600.000,00	-4.569,00
Opsparing, tidligere år	-250.000,00	-250.000,00	0,00
Opsparing, år 2011 (forventet)	-450.000,00	-450.000,00	0,00

Netto, der skal finansieres via fælleslån	2.738.824,98	2.749.375,00	10.550,02
--	---------------------	---------------------	------------------

Ejers andel af lån ved:

1 andel	10.453,53	10.493,75	40,22
4 andele	41.814,12	41.975,00	160,88
8 andele	83.628,24	83.950,00	321,76
10 andele	104.535,30	104.938,00	402,70
13 andele	135.895,90	136.419,00	523,10